



**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ПОДОСИНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ул. Советская, 77, п. Подосиновец, Кировская обл., 613930, тел.: (83351) 2-16-01

---

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**по результатам проведенного экспертно-аналитического мероприятия  
«Мониторинг реализации региональных (национальных) проектов»  
за 2022 год (по состоянию на 01.01.2023)**

02.02.2023

№ 8

пгт Подосиновец

В соответствии с пунктом 1.5 раздела 1 «Экспертно-аналитические мероприятия» плана работы Контрольно-счетной комиссии Подосиновского района на 2023 год, утвержденного распоряжением председателя Контрольно-счетной комиссии муниципального образования Подосиновский муниципальный район Кировской области от 20.12.2022 № 20, председателем Контрольно-счетной комиссии Подосиновского района проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг реализации региональных (национальных) проектов» за 2022 год по состоянию на 01.01.2023.

**1. Реализация национальных проектов на территории Подосиновского района**

По состоянию на 01.01.2023 на реализацию региональных (национальных) проектов решением Подосиновской районной Думы от 17.12.2021 № 06/23 «О бюджете Подосиновского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (с изменениями) за счет средств федерального, областного и бюджета района предусмотрены бюджетные ассигнования на 2022 год в объеме 5486,5 тыс. руб., на 2023 год – 447,6 тыс. руб., на 2024 год - 363,6 тыс. руб., фактически исполнено 5486,5 тыс. руб. (100,0 %), в том числе по направлениям:

- реализация мероприятий национального проекта «Образование» (Федеральный проект «Современная школа»): реализация мероприятий по подготовке образовательного пространства в муниципальных общеобразовательных организациях, на базе которых создаются центры образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» КБК 903 07 02 010E115460 244 – 300,0 тыс. руб., софинансирование на реализацию мероприятий по подготовке образовательного пространства в муниципальных общеобразовательных организациях, на базе которых создаются центры образования естественно-научной и технологической

направленности «Точка роста» КБК 903 07 02 010E1S5460 244 – 3,1 тыс. руб., исполнение – 303,1 тыс. руб. (100,0 %);

- реализация мероприятий национального проекта «Культура» (Федеральный проект «Культурная среда») (государственная поддержка отрасли культуры) по КБК 936 07 03 020A155190 244 в 2022 году – 5183,4 тыс. руб., в 2023 году – 447,6 тыс. руб., в 2024 году – 363,6 тыс. руб., исполнение – 5183,4 тыс. руб. (100,0 %).

По итогам 2022 года принятые бюджетные обязательства (средства, по которым заключены договора, контракты) составили 5486,5 тыс. руб., или 100,0%. Фактические расходы на реализацию национальных проектов за 2022 год составили 5486,5 тыс. руб., или 100,0 % от общей суммы.

В рамках соглашения о предоставлении бюджету Подосиновского района из областного бюджета субсидии на реализацию мероприятий по подготовке образовательного пространства в муниципальных общеобразовательных организациях, на базе которых создаются центры образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» от 28 января 2022 года № 17-ТР по состоянию на 01.01.2023 муниципальным казенным общеобразовательным учреждением средняя общеобразовательная школа пгт Пинюг Подосиновского района Кировской области заключено без проведения конкурсных процедур (в соответствии с п. 4, п. 5 ч. 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») и исполнено 5 муниципальных контрактов, договоров на сумму 303100,00 руб.

В рамках соглашения о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету от 26 января 2022 года №33632000-1-2022-001 на поддержку отрасли культуры (приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских школ искусств по видам искусств) муниципальным казенным образовательным учреждением дополнительного образования детская музыкальная школа пгт Демьяново Подосиновского района Кировской области заключено у единственного поставщика в соответствии с п. 5 и п. 17 ч.1 статьи 93 44-ФЗ и исполнено 9 муниципальных контрактов, договоров на сумму 5183445,00 руб.

## **2. Реализация национальных проектов на территории Демьяновского городского поселения**

**2.1.** По состоянию на 01.01.2023 на реализацию региональных (национальных) проектов решением Демьяновской поселковой Думы от 23.12.2021 № 60/227 «О бюджете Демьяновского городского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (с изменениями) за счет средств федерального, областного и бюджета поселения предусмотрены бюджетные ассигнования на 2022 год в объеме 18379,9 тыс. руб., на 2023 год – 2745,9 тыс.

руб., на 2024 год – 3082,4 тыс. руб., фактически исполнено 11420,9 тыс. руб., в том числе по направлениям:

- мероприятия по формированию современной городской среды в 2022 году – 2721,5 тыс. руб., в том числе КБК 989 05 03 010F255550 244 - 2713,8 тыс. руб., КБК 989 05 03 01000L5550 244 – 7,7 тыс. руб., в 2023 году – 2745,9 тыс. руб. (КБК 989 05 03 010F255550 244), в 2024 году – 3082,4 тыс. руб. (КБК 989 05 03 010F255550 244), исполнение – 2721,5 тыс. руб. (100,0 %),

- строительство учреждений культурно-досугового типа на территориях городов и поселков городского типа Кировской области 3360,0 тыс. руб. (КБК 989 08 01 010A115650 244), софинансирование строительства учреждений культурно-досугового типа на территориях городов и поселков городского типа Кировской области – 34,0 тыс. руб. (КБК 989 08 01 010A1S5650 244), исполнение составило 0,0 тыс. руб.,

- обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 12141,7 тыс. руб. (КБК 989 05 01 010F367483 412), обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств областного бюджета – 110,4 тыс. руб. (КБК 989 05 01 010F367484 412), обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств местного бюджета к долевному финансированию – 12,3 тыс. руб. (КБК 989 05 01 010F36748S 412), исполнение – 8699,4 тыс. руб. (70,9 %).

По итогам 2022 года принятые бюджетные обязательства на реализацию национальных проектов составили 14814,9 тыс. руб., или 80,6 %. Фактические расходы на реализацию национальных проектов за 2022 год составили 11420,9 тыс. руб. (62,1 %).

**2.2.** В рамках контрольного мероприятия проведена «Проверка законности и эффективности использования бюджетных средств на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды в Демьяновском городском поселении за 2022 год». В результате проведения контрольного мероприятия в соответствии с отчетом от 27.01.2023 № 5 (отчет прилагается) установлено:

1. Финансовое обеспечение реализации мероприятий по формированию современной городской среды в 2022 году составило 2721,546 тыс. руб. (100,0 % плана), в том числе: за счет средств федерального бюджета – 2659,833 тыс. руб., областного бюджета – 26,867 тыс. руб., местного бюджета – 27,139 тыс. руб., внебюджетных источников – 7,70705 тыс. руб. За счет выделенных средств проведено благоустройство 3 дворовых территорий и 1 общественной территории.

2. В связи с признанием утратившим силу постановления Правительства Кировской области от 20.11.2017 № 79-П «Об утверждении Порядка проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий, объектов недвижимого имущества и земельных участков, мероприятий по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения на территории Кировской области» в соответствии с п. 2. постановления Правительства

Кировской области от 15.07.2021 № 362-П «Об утверждении Порядка проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий, в муниципальных образованиях Кировской области» (далее - порядок проведения инвентаризации) Постановление Администрации Демьяновского городского поселения от 15.04.2020 № 45 «Об утверждении положения о комиссии по проведению инвентаризации дворовых и общественных территорий, объектов недвижимого имущества и земельных участков в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, территорий индивидуальной жилой застройки, расположенных на территории муниципального образования Демьяновское городское поселение» необходимо привести в соответствие с новым порядком проведения инвентаризации или принять новое.

3. В нарушение п. 2.1., 2.6., 2.7. порядка проведения инвентаризации Администрацией поселения:

- не утверждены ежегодные графики инвентаризации; после завершения работ по благоустройству соответствующей дворовой (общественной) территории повторная инвентаризация не проводится, сроки инвентаризации не определены,

- по результатам проведения первичной инвентаризации не составляется паспорт благоустройства территории по форме, которая утверждается правовым актом органа исполнительной власти Кировской области, являющегося ответственным исполнителем государственной программы, соответственно в паспорт соответствующей территории результаты повторной инвентаризации не заносятся,

- паспорт благоустройства территории главой администрации не утверждается.

4. В нарушение требований, установленных статьями 34, 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Администрацией Демьяновского городского поселения допущена несвоевременная оплата по четырем муниципальным контрактам. Нарушение сроков оплаты составляет от 1 до 12 рабочих дней.

5. В нарушение ч. 3 ст. 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», п. п. "а", "б" п. 15 Правил ведения реестра контрактов, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.01.2022 № 60 «О мерах по информационному обеспечению контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, по организации в ней документооборота, о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу актов и отдельных положений актов Правительства Российской Федерации», отмечается несвоевременное размещение необходимой информации в ЕИС. С нарушением сроков размещена информация и документы о приемке по пяти муниципальным контрактам, информация и документы об оплате по двум муниципальным контрактам.

**2.3.** В соответствии с заключенным с министерством культуры Кировской области соглашением о предоставлении субсидии из областного бюджета

бюджету Демьяновского городского поселения на строительство учреждений культурно-досугового типа на территории городов и поселков городского типа Кировской области от 31 января 2022 года № 23:

общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Демьяновского городского поселения на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, составляет в 2022 году 3394,00 тыс. руб.

общий размер Субсидии, предоставляемой из областного бюджета в бюджет Демьяновского городского поселения, в соответствии с Соглашением составляет не более в 2022 году 3360,00 тыс. руб.

На выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство многофункционального культурного центра в пгт Демьяново Подосиновского района Кировской области Администрацией поселения с Обществом с ограниченной ответственностью «ОНИКС» заключен муниципальный контракт № ДК-1 от 19.03.2022 на сумму 3394000,00 руб. (далее – муниципальный контракт). В соответствии с п. 3.3. муниципального контракта срок выполнения Работ Проектировщиком по Контракту в полном объеме: с момента заключения муниципального контракта до 30.09.2022 года (с предоставлением положительного заключения государственной экспертизы проектной документации).

На основании ч.65.1. ст. 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Протокола № 1 от 19.09.2022 Решение о согласовании (несогласовании) изменений существенных условий контракта (заключение) заседания комиссии по изменению существенных условий муниципального контракта (контракта), заключённого до 1 января 2023 года для обеспечения муниципальных нужд, по соглашению сторон, если при исполнении таких контрактов возникли независимые от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность их исполнения, утв. Постановлением от 16.09.2022 № 80 Администрации Демьяновского городского поселения «О порядке изменения существенных условий муниципального контракта (контракта), заключенного до 1 января 2023 года» стороны заключили дополнительное соглашение № 2 к муниципальному контракту № ДК-1 от 19.03.2022 «выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство многофункционального культурного центра в пгт Демьяново Подосиновского района Кировской области» от 28.09.2022, в соответствии с которым срок выполнения Работ Проектировщиком по Контракту в полном объеме: с момента заключения муниципального контракта до 30.11.2022 года (с предоставлением положительного заключения государственной экспертизы проектной документации).

На основании ч.65.1. ст. 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Протокола № 2 от 05.12.2022 Решение о согласовании (несогласовании) изменений существенных условий контракта (заключение) заседания комиссии по изменению существенных условий муниципального контракта (контракта), заключённого до 1 января 2023 года для обеспечения муниципальных нужд, по соглашению сторон, если при исполнении таких контрактов возникли независимые от сторон контракта

обстоятельства, влекущие невозможность их исполнения, утв. Постановлением от 16.09.2022 № 80 Администрации Демьяновского городского поселения «О порядке изменения существенных условий муниципального контракта (контракта), заключенного до 1 января 2023 года» стороны заключили дополнительное соглашение № 3 к муниципальному контракту № ДК-1 от 19.03.2022 «выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство многофункционального культурного центра в пгт Демьяново Подосиновского района Кировской области» от 21.12.2022, в соответствии с которым срок выполнения Работ Проектировщиком по Контракту в полном объеме: с момента заключения муниципального контракта до 28.04.2023 года (с предоставлением положительного заключения государственной экспертизы проектной документации).

**2.4.** В рамках контрольного мероприятия проведена «Проверка законности и эффективности использования бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий областной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Кировской области, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года» в рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на территории Кировской области» в Демьяновском городском поселении в 2022 году». В результате проведения контрольного мероприятия в соответствии с отчетом от 20.01.2023 № 2 (отчет прилагается) установлено:

1. По девяти заключенным муниципальным контрактам на общую сумму 8699381,97 руб. приобретено 400,30 кв. м. жилой площади.

2. В 2022 году в 9 приобретенных квартир общей площадью 400,30 кв. м. фактически расселено 9 жилых помещений, количество расселенных граждан составило 17 человек, расселенная площадь - 331,70 кв. м.

3. Отмечается несоответствие стоимости 1 кв. метра общей площади жилого помещения в размере 36974 рубля 80 копеек в п. 4.3. муниципальной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Демьяновского городского поселения Подосиновского района Кировской области, из аварийного жилищного фонда, на 2019-2025 годы», утвержденной Постановлением Администрации Демьяновского городского поселения от 04.06.2021 № 43, в соответствии с адресной программой, согласно которой стоимость 1 кв. м. жилого помещения составляет 36974,3 руб.

4. В нарушение требований, установленных статьями 34, 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Администрацией Демьяновского городского поселения допущена несвоевременная оплата по девяти муниципальным контрактам. Нарушение сроков оплаты составляет от 3 до 10 рабочих дней.

5. В нарушение ч. 3 ст. 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», п. п. "а", "б" п. 15 Правил ведения реестра контрактов, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.01.2022 № 60 «О мерах по информационному обеспечению контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципальных нужд, по организации в ней документооборота, о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу актов и отдельных положений актов Правительства Российской Федерации», отмечается несвоевременное размещение необходимой информации в ЕИС. С нарушением сроков размещена информация и документы о приемке по восьми муниципальным контрактам, информация и документы об оплате по пяти муниципальным контрактам.

6. В нарушение п. 1.2. муниципального контракта № 6-П от 12.09.2022, в соответствии с которым жилое помещение (квартира) передается Продавцом Покупателю в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Контракта по акту приема-передачи жилого помещения (квартиры), жилое помещение передано с нарушением срока. В соответствии с представленным актом приема передачи жилого помещения (квартиры) документ подписан 28.09.2022. Нарушение срока составляет два дня.

7. Финансовое обеспечение реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда составило 8699381,97 руб. (70,9 % от плана), в том числе: 86123766,25 руб. за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, 78309,15 руб. за счет средств областного бюджета, 8696,30 руб. за счет средств местного бюджета.

### **3. Реализация национальных проектов на территории Подосиновского городского поселения**

По состоянию на 01.01.2023 на реализацию региональных (национальных) проектов решением Подосиновской поселковой Думы от 10.12.2021 № 65/210 «О бюджете Подосиновского городского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (с изменениями) за счет средств федерального, областного и бюджета поселения предусмотрены бюджетные ассигнования на 2022 год в объеме 1389,71 тыс. руб., на 2023 год – 0,0 тыс. руб., на 2024 год – 0,0 тыс. руб., фактически исполнено 913,68 тыс. руб., в том числе по направлениям:

- обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (КБК 988 0501 020F367483 412) – 1376,30 тыс. руб., обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств областного бюджета – 12,50 тыс. руб. (КБК 988 0501 020F367484 412), обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств местного бюджета к долевному финансированию – 0,91 тыс. руб. (КБК 988 0501 020F36748S 412), исполнение 913,68 тыс. руб.

По итогам 2022 года принятые бюджетные обязательства (средства, по которым заключены соглашения и контракты) составили 913,68 тыс. руб., или 65,7 %. Фактические расходы на реализацию национальных проектов за 2022 год составили 913,68 тыс. руб.

В соответствии с заключенными с министерством строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области

администрацией поселения соглашением о предоставлении бюджету Подосиновского городского поселения субсидии из областного бюджета на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда от 25 января 2022 года № 18-2022/А, дополнительным соглашением от 25 мая 2022 года № 18/1-2022/А:

общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Подосиновского городского поселения на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, составляет в 2022 году 1390190,00 руб.,

общий размер Субсидии, предоставляемой из областного бюджета в бюджет Подосиновского городского поселения, составляет не более в 2022 году 1388800,00 руб.

На реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда заключен муниципальный контракт № 1-П от 15.09.2022. Приобретение жилого помещения (квартиры) на вторичном рынке, в рамках областной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Кировской области, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01 января 2017 года» на территории пгт Подосиновец Подосиновского района Кировской области на сумму 913680,00 руб. между Администрацией Подосиновского городского поселения Подосиновского района Кировской области и Индивидуальным предпринимателем Цепелевой Ольгой Геннадьевной от имени и в интересах гражданина Российской Федерации Поповой Ларисы Анатольевны, на основании Протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от 05.09.2022 № 0340200003322009938 (идентификационный код закупки 223432600806643260100100480016810412).

В соответствии с п. 1.2. муниципального контракта жилое помещение (квартира) передается Продавцом Покупателю в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Контракта по акту приема-передачи жилого помещения (квартиры). Согласно п. 1.3. датой передачи жилого помещения (квартиры) считается дата подписания акта о приёме-передаче жилого помещения (квартиры).

На основании акта приема передачи жилого помещения (квартиры) от 28.09.2022, документе о приемке (счет-фактура б/н от 28.09.2022) денежные средства в общей сумме 913680,00 руб. перечислены платежными поручениями:

- № 1043 от 03.10.2022 на сумму 914,0 руб.,
- № 1044 от 14.10.2022 на сумму 8215,0 руб.,
- № 1045 от 14.10.2022 на сумму 904551,0 руб.

Согласно п. 2.3. Покупатель оплачивает цену Контракта в течение 7 (семи) рабочих дней с даты государственной регистрации права собственности на жилое помещение (квартиру). В соответствии с выпиской из ЕГРН государственная регистрация права собственности зарегистрирована 07.10.2022. В соответствии с п. 2.6. датой оплаты считается дата проведения банком Покупателя операции по перечислению денежных средств Продавцу.

#### **4. Реализация национальных проектов на территории Пинюгского городского поселения**

По состоянию на 01.01.2023 на реализацию региональных (национальных) проектов решением Пинюгской поселковой Думы от 10.12.2021 № 55/216 «О бюджете Пинюгского городского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (с изменениями) за счет средств федерального, областного и бюджета поселения предусмотрены бюджетные ассигнования на 2022 год в объеме 1803,3 тыс. руб., на 2023 год – 0,0 тыс. руб., на 2024 год - 0,0 тыс. руб., фактически исполнено 1803,3 тыс. руб. (100,0 %), в том числе по направлениям:

- мероприятия по формированию современной городской среды в 2022 году (Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»):

КБК 980 05 03 010F255550 244 – 1720,8 тыс. руб. (средства областного бюджета);

КБК 980 05 03 01000U5550 244 – 82,5 тыс. руб. (средства местного бюджета по формированию современной городской среды).

По итогам 2022 года принятые бюджетные обязательства (средства, по которым заключены соглашения и контракты) составили 1803,3 тыс. руб., или 100,0 %. Фактические расходы на реализацию национальных проектов за 2022 год составили 1803,3 тыс. руб.

В рамках контрольного мероприятия проведена «Проверка законности и эффективности использования бюджетных средств на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды в Пинюгском городском поселении за 2022 год». В результате проведения контрольного мероприятия в соответствии с отчетом от 31.01.2023 № 7 (отчет прилагается) установлено:

1. Финансовое обеспечение реализации мероприятий по формированию современной городской среды в 2022 году составило 1803,3 тыс. руб. (100,0 % плана), в том числе: средства областного бюджета 1720,8 тыс. руб., средства местного бюджета 82,5 тыс. руб. За счет выделенных средств выполнены работы по благоустройству 1 общественной территории.

2. Бюджетные средства на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды планировались в бюджете поселения и расходовались не в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования Пинюгское городское поселение Подосиновского района Кировской области», а в рамках муниципальной программы «Развитие муниципального управления», не предусматривающей мероприятия по формированию современной городской среды. Отмечается нарушение принципов бюджетной системы Российской Федерации в части адресности и целевого характера бюджетных средств - ст. 38 Бюджетного кодекса Российской Федерации и ст. 21 п. 4 Бюджетного кодекса Российской Федерации в части формирования целевых статей расходов бюджета в соответствии с государственными (муниципальными) программами.

В нарушение п. 2 ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации объемы финансового обеспечения в муниципальной программе на 2022 год не приведены в соответствие с объемами бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете на 2022 год.

3. В нарушение Порядка проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий в муниципальных образованиях Кировской области», утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 15.07.2021 № 362-П, Администрацией Пинюгского городского поселения (далее – администрация поселения):

- п. 2.1. не проводится первичная инвентаризация в соответствии с ежегодными графиками инвентаризации, утверждаемыми муниципальными правовыми актами (графики не утверждены); после завершения работ по благоустройству соответствующей дворовой (общественной) территории сроки повторной инвентаризации не определены,

- п. 2.2., 2.3., 2.4. для проведения инвентаризации не создана и не сформирована муниципальная инвентаризационная комиссия, не определены полномочия комиссии, порядок ее деятельности,

- п. 2.6. по результатам проведения первичной инвентаризации не составляется паспорт благоустройства территории по форме, которая утверждается правовым актом органа исполнительной власти Кировской области, являющегося ответственным исполнителем государственной программы, соответственно в паспорт соответствующей территории результаты повторной инвентаризации не заносятся,

- п. 2.7. паспорт благоустройства территории главой администрации не утверждается.

4. В нарушение п. 4.3.12. Соглашения администрацией поселения:

п.п. е) - не обеспечена своевременная актуализация муниципальной программы формирования современной городской среды в соответствии с требованиями федерального и регионального законодательства;

п.п. ж) - не проводилось проведение общественных обсуждений проектов муниципальных программ, срок обсуждения которых составляет не менее 30 календарных дней со дня опубликования проектов муниципальных программ, в том числе при внесении в них изменений;

п.п. к) - не размещена информация о реализации муниципальной программы в модуле «Формирование комфортной городской среды» Государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства.

5. В нарушение статьи 34, 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» подрядчиком нарушен срок исполнения муниципального контракта на 8 дней. Заказчиком не направлено требование об уплате пени на сумму 3642,16 руб. в отношении Подрядчика, несвоевременно выполнявшего контрактные обязательства. В связи с тем, что пени за просрочку не предъявлены, Заказчик произвел оплату работ в полном объеме. В нарушение п. 2.9. муниципального контракта администрация поселения не уменьшила оплату за выполненные работы на сумму пени 3642,16 руб. за несвоевременное исполнение муниципального контракта.

6. В нарушение ч. 3 ст. 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», п. п. "а", "б" п. 15 Правил ведения реестра контрактов, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.01.2022 № 60 «О мерах по информационному обеспечению

контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, по организации в ней документооборота, о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу актов и отдельных положений актов Правительства Российской Федерации», отмечается не размещение необходимой информации в ЕИС. Не размещены в ЕИС информация и документы о приемке, информация и документы об оплате муниципального контракта.

7. В нарушение требований Приказа Минфина России от 01.12.2010 №157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» объекты благоустройства (скамейки, урны, тренажеры, спортивный комплекс и др.) не приняты к бухгалтерскому учету, что влечет к искажению бухгалтерской отчетности, отрицательно сказывается на сохранности объектов муниципальной собственности.

### **Предложения**

1. Заключение по результатам мониторинга реализации региональных (национальных) проектов за 2022 год направить главе Подосиновского района, в Подосиновскую районную Думу, прокурору Подосиновского района.

Председатель  
Контрольно-счетной комиссии  
Подосиновского района

О.В. Клепиковская