



**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОДОСИНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ул. Советская, 77, п. Подосиновец, Кировская обл., 613930, тел.: (83351) 2-16-01

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам проведенного экспертно-аналитического мероприятия
«Мониторинг реализации региональных (национальных) проектов»
за 3 месяца 2023 года (по состоянию на 01.04.2023)

13.06.2023

№ 55

пгт Подосиновец

В соответствии с пунктом 1.5 раздела 1 «Экспертно-аналитические мероприятия» плана работы Контрольно-счетной комиссии Подосиновского района на 2023 год, утвержденного распоряжением председателя контрольно-счетной комиссии муниципального образования Подосиновский муниципальный район Кировской области от 20.12.2022 № 20, председателем Контрольно-счетной комиссии Подосиновского района проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг реализации региональных (национальных) проектов» за 3 месяца 2023 года по состоянию на 01.04.2023.

1. Реализация национальных проектов на территории Подосиновского района

1.1. По состоянию на 01.04.2023 на реализацию региональных (национальных) проектов решением Подосиновской районной Думы от 16.12.2022 № 17/77 «О бюджете Подосиновского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (с изменениями) за счет средств федерального, областного и бюджета района предусмотрены бюджетные ассигнования: на 2023 год в объеме 45593,5 тыс. руб., на 2024 год - 1673,2 тыс. руб., на 2025 год - 764,1 тыс. руб., фактически исполнено 214,1 тыс. руб., в том числе по направлениям:

- национальный проект «Образование»

Федеральный проект «Современная школа»

реализация мероприятий по подготовке образовательного пространства в муниципальных общеобразовательных организациях, на базе которых создаются центры образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»

2023 год - КБК 903 07 02 010E11546Г 244 – 300,0 тыс. руб., исполнено 60,8 тыс. руб. (20,3 %),

2024 год - КБК 903 07 02 010E11546Г 244 – 900,0 тыс. руб.;

софинансирование на реализацию мероприятий по подготовке образовательного пространства в муниципальных общеобразовательных организациях, на базе которых создаются центры образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»

2023 год - КБК 903 07 02 010E1S546Г 244 – 3,1 тыс. руб., исполнено 3,1 тыс. руб. (100,0 %),

2024 год - КБК 903 07 02 010E1S546Г 244 – 9,1 тыс. руб.;

исполнение – 0,0 тыс. руб.

Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»:

проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в сумме 775,2 тыс. руб., фактически исполнено 150,2 тыс. руб., в том числе:

2023 год

КБК 903 07 02 010EB51790 111 – 595,4 тыс. руб., исполнено 119,4 тыс. руб. (20,1 %),

КБК 903 07 02 010EB51790 119 – 178,8 тыс. руб., исполнено 30,8 тыс. руб. (17,2 %),

- национальный проект «Безопасные качественные дороги»

2023 год

приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги»

КБК 936 04 09 080R1N3940 244 – 44070,0 тыс. руб.;

софинансирование на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги»

КБК 936 04 09 080R1S3940 244 – 445,2 тыс. руб.;

исполнение – 0,0 тыс. руб.

1.2. Администрацией Подосиновского района с министерством образования Кировской области заключено соглашение о предоставлении местному бюджету из областного бюджета субсидии на реализацию мероприятий по подготовке образовательного пространства в муниципальных общеобразовательных организациях, на базе которых создаются центры образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» от 31 января 2023 года № 18-ТР.

В соответствии с п. 2.1. общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Подосиновского района на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, составляет:

в 2023 году 303 100 (триста три тысячи сто) рублей 00 копеек,

в 2024 году 909 300 (девятьсот девять тысяч триста) рублей 00 копеек,

в 2025 году 0 (ноль) рублей 00 копеек.

Согласно п. 2.2. общий размер Субсидии, предоставляемой из областного бюджета в бюджет Подосиновского района, в соответствии с Соглашением составляет не более:

в 2023 году 300 000 (триста тысяч) рублей 00 копеек,

в 2024 году 900 000 (девятьсот тысяч) рублей 00 копеек,

в 2025 году 0 (ноль) рублей 00 копеек.

Закупки осуществлялись у единственного поставщика в соответствии с п.4 ч. 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В 1 квартале 2023 года муниципальным казенным общеобразовательным учреждением средняя общеобразовательная школа с.Утманово Подосиновского района Кировской области заключено 6 муниципальных контрактов, договоров на сумму 303100,00 руб. По итогам 3 месяцев 2023 года исполнено 2 муниципальных контракта на сумму 63868,00 руб.

№	Контракт (договор)							Фактический срок поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг)	Реквизиты документов, подтверждающих произведенные расходы	Реквизиты платежных поручений
	Дата заключения	Номер	Наименование исполнителя	Сумма, руб.	Срок поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг)	Срок оплаты	Наименование товара (работы, услуги)			
1	15.03.2023	6-АП	ООО «Офис и Стиль»	35100,00	26.04.2023	в течение 10 рабочих дней с даты получения «товара» на основании счета (счета-фактуры) и товарной накладной	рулонные жалюзи для создания центра Точка роста	05.04.2023	УПД № 4947 от 05.04.2023	№ 223 от 12.04.2023 на сумму 35100,00 руб.
2	03.03.2023	17	ООО «Компания Газосвет»	31918,00	03.04.2023	в течение 7 (семи) календарных дней с даты получения «Товара» и подписания товарной накладной сторонами	изготовление табличек, брендированного информационного стенда для создания центра Точка роста	20.03.2023	счет № 182 от 20.03.2023, товарная накладная № 179 от 20.03.2023	№ 936/150 от 20.03.2023 на сумму 3100,00 руб., № 942/156 от 27.03.2023 на сумму 28818,00 руб.
3	10.03.2023	256	ИП Метелева Ольга Дмитриевна	31950,00	25.03.2023	порядок оплаты - расчет производится по факту поставки товара, путем перечисления Покупателем денежных средств в валюте Российской Федерации (рубль) на расчетный счет Поставщика в течении 10 календарных дней	товары для создания центра Точка роста (краска «Лакра», краска эмаль, колер, шпатлевка)	23.03.2023	счет № 256 от 23.03.2023, товарная накладная № 472 от 23.03.2023	№ 944/158 от 29.03.2023 на сумму 31950,00 руб.
4	20.03.2023	49	ИП Перминова Ольга Александровна	23000,00	30.06.2023	на основании счета и товарной накладной в течении 10 рабочих дней на расчетный счет «Поставщика» после получения товара	шкаф вытяжной для кабинета химии (Бук) с вентилятором и гофрой	товар не поставлен, срок поставки не наступил	-	-
5	20.03.2023	44	ИП Перминова Ольга Александровна	181132,00	30.06.2023	в течении 10 рабочих дней после получения товара	мебель	товар не поставлен, срок поставки не наступил	-	-
	ИТОГО			303100,00						

1.3. Заключено соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных

общеобразовательных организациях между министерством образования Кировской области и администрацией Подосиновского муниципального района Кировской области № 33632000-1-2023-006 от 26 января 2023 года.

В соответствии с п. 2.1. общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Подосиновского района на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, составляет:

в 2023 году 775152 рубля 00 копеек,

в 2024 году 764142 рубля 00 копеек,

в 2025 году 764142 рубля 00 копеек.

Согласно п. 2.2. общий размер Субсидии, предоставляемой из областного бюджета Кировской области бюджету Подосиновского района в соответствии с Соглашением, исходя из выраженного в процентах от общего объема расходного обязательства муниципального образования в целях софинансирования которого предоставляется Субсидия: уровня софинансирования, равного 99,00 %, составляет в 2023 году не более 767400 рублей 00 копеек, составляет в 2024 году не более 756500 рублей 00 копеек, составляет в 2025 году не более 756500 рублей 00 копеек.

Исполнение на 01.04.2023:

КБК 903 07 02 010ЕВ51790 111 – 119,4 тыс. руб.

КБК 903 07 02 010ЕВ51790 119 – 30,8 тыс. руб.

1.4. Между Министерством транспорта Кировской области и Администрацией Подосиновского района заключено соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» от 14 марта 2023 года № 2023-МП-1.

В соответствии с п. 2.1. общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Подосиновского района на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, составляет:

в 2023 году 44 515 200 (сорок четыре миллиона пятьсот пятнадцать тысяч двести) рублей 00 копеек,

в 2024 году 0 (ноль) рублей 00 копеек,

в 2025 году 0 (ноль) рублей 00 копеек.

Согласно п. 2.2. общий размер Субсидии, предоставляемой из областного бюджета в бюджет Подосиновского района, в соответствии с Соглашением составляет не более:

в 2023 году 44 070 000 (сорок четыре миллиона семьдесят тысяч) рублей 00 копеек,

в 2024 году 0 (ноль) рублей 00 копеек,

в 2025 году 0 (ноль) рублей 00 копеек.

Размещение закупок на выполнение работ по ремонту моста через реку Пушма на автомобильной дороге подъезд к деревне Лодейно в Подосиновском районе Кировской области осуществлялось Кировским областным

государственным казенным учреждением «Центр по техническому сопровождению государственных закупок».

В соответствии с решением комиссии на основании протокола подведения итогов электронного аукциона № 0340200003323003502 от 31.03.2023 года заключен муниципальный контракт № 0340200003323003502 на выполнение работ по ремонту моста через реку Пушма на автомобильной дороге подъезд к деревне Лодейно в Подосиновском районе Кировской области 13.04.2023 с ООО «СЕВЕРЛЕССТРОЙ».

Согласно п. 6.1. муниципального контракта сроки выполнения работ по Контракту:

Начало выполнения работ: 01 мая 2023 года.

Окончание работ: 31 октября 2023 года.

В соответствии с п. 3.2.6. соглашения заключен договор № 12 от 26.04.2023 по осуществлению строительного контроля на безвозмездной основе с Кировским областным государственным казенным учреждением «Дорожный комитет Кировской области».

2. Реализация национальных проектов на территории Демьяновского городского поселения

2.1. По состоянию на 01.04.2023 на реализацию региональных (национальных) проектов решением Демьяновской поселковой Думы от 23.12.2022 № 04/14 «О бюджете Демьяновского городского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (с изменениями) за счет средств федерального, областного и бюджета поселения предусмотрены бюджетные ассигнования на 2023 год – 5922,9 тыс. руб., на 2024 год – 2944,0 тыс. руб., фактически исполнено 0,0 тыс. руб., в том числе по направлениям:

- мероприятия по формированию современной городской среды в 2023 году – 2528,9 тыс. руб., в том числе КБК 989 05 03 010F255550 244 – 2499,1 тыс. руб., КБК 989 05 03 01000U5550 244 – 29,8 тыс. руб., в 2024 году – 2944,0 тыс. руб. (КБК 989 05 03 010F255550 244), исполнение – 0,0 тыс. руб.,

- строительство учреждений культурно-досугового типа на территориях городов и поселков городского типа Кировской области 3360,0 тыс. руб. (КБК 989 08 01 010A115650 244), софинансирование строительства учреждений культурно-досугового типа на территориях городов и поселков городского типа Кировской области – 34,0 тыс. руб. (КБК 989 08 01 010A1S5650 244), исполнение составило 0,0 тыс. руб.

По итогам 3 месяцев 2023 года принятые бюджетные обязательства составили 5327,0 тыс. руб., или 89,9 %. Фактические расходы на реализацию национальных проектов за 3 месяца 2023 года составили 0,0 тыс. руб.

2.2. Администрацией поселения с министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области заключено Соглашение от 27.01.2023 № 33632154-1-2023-001 о предоставлении субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды.

Согласно п. 2.1., 2.2. Соглашения объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятий по комфортной городской среде, составил:

Объем бюджетных ассигнований	2023 год	2024 год	2025 год
Всего:	2499091,00	2943940,00	0,00
Из них субсидия, предоставляемая из областного бюджета (99%), руб.	2474100,00	2914500,00	0,00

Выявлено несоответствие по реализации мероприятий с Соглашением. Согласно приложения № 3 к Соглашению субсидия предоставляется на реализацию следующих мероприятий - благоустройство 1 дворовой территории, благоустройство 3 общественных территорий. Фактически выполняются работы по благоустройству 3 дворовых территорий и 1 общественной территории, что соответствует мероприятиям, запланированным муниципальной программой. По информации Администрации Демьяновского городского поселения планируется внесение изменений в Соглашение по приведению Приложения № 3 в соответствие.

Размещение закупок на выполнение работ осуществлялось Кировским областным государственным казенным учреждением «Центр по техническому сопровождению государственных закупок».

По результатам торгов Администрацией Демьяновского городского поселения заключено пять муниципальных контрактов.

На основании протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от 13.03.2023 № 0340200003323002362 (идентификационный код закупки 233432600816143260100100220014299244) 24.03.2023 заключен муниципальный контракт № ГС-1 на «устройство пешеходного мостика в Заречном Парке через р. Межевица по ул. Тракторной пгт Демьяново Подосиновского района» с ООО «ФОРТУНА» на сумму 530515,20 руб. В соответствии с п. 3.1 муниципального контракта срок выполнения работ по контракту: с момента заключения муниципального контракта до 15.09.2023 года (включительно).

На основании протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от 15.03.2023 № 0340200003323002625 (идентификационный код закупки 233432600816143260100100240014299244) 27.03.2023 заключен муниципальный контракт № ГС-2 на «выполнение работ по ремонту дворовой территории по адресу: 613911, Кировская область, Подосиновский район, пгт Демьяново, ул. Советская, д. 20» с ООО «ФОРТУНА» на сумму 459144,00 руб. В соответствии с п. 3.1 муниципального контракта срок выполнения работ по контракту: с момента заключения муниципального контракта до 15.09.2023 года (включительно).

На основании протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от 16.03.2023 № 0340200003323002640 (идентификационный код закупки 233432600816143260100100250014299244) 27.03.2023 заключен муниципальный контракт № ГС-3 на «выполнение работ по ремонту дворовой территории по адресу: 613911, Кировская область, Подосиновский район, пгт Демьяново, ул. Советская, д. 22» с ООО «СНАБТОРГСТРОЙ» на сумму 428034,00 руб. В соответствии с п. 3.1

муниципального контракта срок выполнения работ по контракту: с момента заключения муниципального контракта до 15.09.2023 года (включительно).

На основании протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от 16.03.2023 № 0340200003323002645 (идентификационный код закупки 233432600816143260100100230014299244) 27.03.2023 заключен муниципальный контракт № ГС-4 на «выполнение работ по ремонту дворовой территории по адресу: 613911, Кировская область, Подосиновский район, пгт Демьяново, ул. Советская, д. 22а» с ООО «СНАБТОРГСТРОЙ» на сумму 429519,60 руб. В соответствии с п. 3.1 муниципального контракта срок выполнения работ по контракту: с момента заключения муниципального контракта до 15.09.2023 года (включительно).

На основании протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от 30.03.2023 № 0340200003323003692 (идентификационный код закупки 233432600816143260100100230014299244) 10.04.2023 заключен муниципальный контракт № ГС-5 на «выполнение работ по благоустройству дворовой территории по адресу: 613911, Кировская область, Подосиновский район, пгт Демьяново, ул. Советская, д. 22а» с ООО «СНАБТОРГСТРОЙ» на сумму 595910,40 руб. В соответствии с п. 3.1 муниципального контракта срок выполнения работ по контракту: с момента заключения муниципального контракта до 15.09.2023 года (включительно).

В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») Администрацией Демьяновского городского поселения 27.03.2023 заключен муниципальный контракт № ГС-6 на «выполнение работ по ремонту дворового проезда дворовой территории по адресу: 613911, Кировская область, Подосиновский район, пгт Демьяново, ул. Советская, д. 22» с ООО «СНАБТОРГСТРОЙ» на сумму 85763,32 руб. В соответствии с п. 3.1 муниципального контракта срок выполнения работ по контракту: с момента заключения муниципального контракта до 15.09.2023 года (включительно).

По состоянию на 01.04.2023 заключено муниципальных контрактов на сумму 1932976,12 руб.

2.3. В соответствии с заключенным с министерством культуры Кировской области соглашением о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Демьяновского городского поселения на строительство учреждений культурно-досугового типа на территории городов и поселков городского типа Кировской области от 31 января 2022 года № 23:

общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Демьяновского городского поселения на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, составляет в 2022 году 3394,00 тыс. руб.

общий размер Субсидии, предоставляемой из областного бюджета в бюджет Демьяновского городского поселения, в соответствии с Соглашением составляет не более в 2022 году 3360,00 тыс. руб.

На выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство многофункционального культурного центра в пгт Демьяново Подосиновского района Кировской области Администрацией поселения с Обществом с ограниченной ответственностью «ОНИКС» заключен

муниципальный контракт № ДК-1 от 19.03.2022 на сумму 3394000,00 руб. (далее – муниципальный контракт). В соответствии с п. 3.3. муниципального контракта срок выполнения Работ Проектировщиком по Контракту в полном объеме: с момента заключения муниципального контракта до 30.09.2022 года (с предоставлением положительного заключения государственной экспертизы проектной документации). Согласно дополнительного соглашения № 4 к муниципальному контракту № ДК-1 от 19.03.2022 «выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство многофункционального культурного центра в пгт Демьяново Подосиновского района Кировской области» от 28.04.2023 пункт 3.3 муниципального контракта изложен в следующей редакции: срок выполнения Работ Проектировщиком по Контракту в полном объеме: с момента заключения муниципального контракта до 31.08.2023 года (с предоставлением положительного заключения государственной экспертизы проектной документации).

Предложения

Заключение по результатам мониторинга реализации региональных (национальных) проектов за 3 месяца 2023 года направить главе Подосиновского района, в Подосиновскую районную Думу.

Председатель
Контрольно-счетной комиссии
Подосиновского района

О.В. Клепиковская